



**СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**шоста сесія  
РІШЕННЯ**

**Суми**

10.08.2016

**Про затвердження звітів про результати моніторингу та з оцінки результативності виконання Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2015 рік**

Заслухавши та обговоривши звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів та звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2015 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада **ВИРШИЛА:**

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 2015 рік (додається).

2. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2015 рік (додається).

3. Рекомендувати Сумській обласній державній адміністрації продовжити проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки та у разі відсутності активної позиції з подання проектів для їх подальшої реалізації за підсумками моніторингу у 2016 році вжити заходів з коригування технічних завдань.

**Голова**

**С.П.Салатенко**

Затверджено  
рішення обласної ради  
сьомого скликання  
10.08.2016

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації**  
**Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 2015 рік**  
*(звіт сформовано за інформацією відповідальних виконавців (авторів) проектів)*

тис. грн.

Назва проектів регіонального розвитку включених до про- грами регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума під- писаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхиле- ння (+;-)		
<b>Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону</b>																	
<b>Операційна ціль 1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств</b>																	
Будівництво сучасного овочесховища потуж- ністю 5 тис. тонн на принципах кооперації	Буринський район	2015-2016 роки	-	-	-	-	1500	-	19000	-	Кількість овочесховищ	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Створення виробництва на основі технології «холодного асфальту»	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	10000	-	12500	-	Кількість створених виробництв	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Формування бренду Сумщини як інвести- ційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Програма розви- тку туризму в Сумській області на 2011-2015 роки	76,5	76,5	150	76,5	500	76,5	Кількість заходів	од.	7	8	+1	Виконується. 114,3% до планового показника	-
Промоція інвестиційних можливостей регіону	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	-	-	250	-	Кількість презентацій	од.	1	1	0	Виконується. 100% до планового показника	-
Дослідження потенційно можливих бізнес-ніш по заміщенню імпорту	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	-	-	250	-	Кількість досліджень	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Інвентаризація старо- промислових територій області для інвести- ційної промоції	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	-	-	250	-	Створення реєстру	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Розроблення проекту автомобільної ділянки «Обхід міста Суми»	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	2959	-	6859	-	Розроблення проекту	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Ремонт, реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального корис- тування місцевого значення	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Державний та обласний бюджети	6570,2	6570,2	250000	6570,2	750000	6570,2	Кількість відремонтованих, реконструйованих, збудованих автомобільних доріг	од.	8	12	+4	Виконується. 150% до планового показника	-

Назва проектів регіонального розвитку включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Відхилення (+;-)				
<b>Операційна ціль 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу</b>																	
Підтримка мікрокредитного фонду для малого і середнього бізнесу	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	932,66	932,66	1000	932,66	1000	932,66	Сума наданої фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності	тис. грн.	1000	932,66	-67,3	Виконується. 93,3% до планового показника	-
Підтримка IT сфери в Сумському регіоні	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	550	-	1550	-	Кількість робочих місць	од.	1500	0	-1500	У звітному періоді не розпочато виконання проекту	Проект не схвалено регіональною комісією
Вивчення спроможності підприємств у проведенні маркетингових досліджень та збуті товару	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	100	-	300	-	Кількість маркетингових досліджень	од.	100	0	-100	У звітному періоді не розпочато виконання проекту	Проект заплановано до реалізації у 2017 році
<b>Операційна ціль 1.3. Розвиток внутрішнього та в'їзного туризму</b>																	
Створення Музею горіанської культури в селі Нова Слобода Путиньського району	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	42,6	42,6	50	42,6	500	42,6	Створення туристичного об'єкту	од.	1	0	-1	Виконується	Проект заплановано до реалізації у 2016 році
Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру на базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»	Сумська область, Середино-Будський район	2015-2017 роки	-	-	-	-	12	-	12000	-	Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру	од.	1	0	-1	Виконується	-
Винесення в натуру об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	6795	-	6795	-	Кількість винесених в натуру об'єктів ПЗФ місцевого значення	од.	22	15	-7	Виконується. 68,2% до планового показника	Недостатнє фінансування
<b>Операційна ціль 1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах</b>																	
Впровадження системи енергетичного менеджменту в Сумській області	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	728	-	Впровадження системи енергетичного менеджменту	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Переробка лісосічних та інших залишків деревини для виготовлення опалювальних пелетів та брикетів	Глухівський, Кролевецький, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський райони	2015-2016 роки	2015-2017 роки	Кошти ДП «Свєське лісове господарство»	4500	4500	4000	4500	6000	4500	Кількість створених ліній з виготовлення пелетів	од.	1	1	0	Виконується. 100% до планового показника	-
Реконструкція системи теплозабезпечення міста Шостка з переведенням водогрійних та парових котлів на альтернативні види палива	Місто Шостка, Шосткинський район	2015 рік	-	-	-	-	26200	-	26200	-	Економія споживання природного газу	млн. куб. метрів на рік	30	0	-30	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Впровадження автоматизованої системи регулювання споживання енергоресурсів в обласних установах бюджетної сфери	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	28700	-	86100	-	Кількість котельень, оснащених засобами управління споживанням теплових ресурсів	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Впровадження енергоефективних заходів на об'єктах житлово-ко-	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів та інші джерела	33131	33131	31743	33131	31743	33131	Кількість котельень, переведених на альтернативні види палива	од.	101	115	+14	Виконується. 113,9% до планового показника	-

Назва проєктів регіонального розвитку включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєктів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)		
мунального господарства, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів				фінансування													
<b>Операційна ціль 1.5. Розвиток територій</b>																	
Технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	8566	8566	17315	8566	17315	8566	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж	км	106,6	54,3	-52,3	Виконується. 50,9% до планового показника	Недостатнє фінансування
					20967	20967	513,9	20967	513,9	20967	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт каналізаційних мереж	км	0,8	11,8	+11	Виконується. у 14 разів більше планового показника	-
					7199	7199	7984	7199	7984	7199	Будівництво, реконструкція свердловин	од.	16	5	-11	Виконується. 31,3% до планового показника	Недостатнє фінансування
					43098	43098	11465	43098	11465	43098	Будівництво, реконструкція систем вуличного освітлення	км	75,2	282,5	+207,3	Виконується. у 4 рази більше планового показника	-
					1075	1075	1075	1075	1075	1075	Оснащення житлових будинків засобами обліку тепла	од.	43	43	0	Виконується. 100% до планового показника	-
					3100	3100	1013	3100	1013	3100	Будівництво, реконструкція каналізаційних очисних споруд	од.	1	3	+2	Виконується. у 3 рази більше планового показника	-
					47200	47200	5629	47200	5629	47200	Реконструкція каналізаційних насосних станцій	од.	2	3	+1	Виконується. 150% до планового показника	-
Сумщина – європейська якість медицини	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	14500	14500	5000	14500	25000	14500	Реконструкція та капітальний ремонт адмінбудівлі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	%	100	100	0	Виконується. 100% до планового показника	-
	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Кошти ДФРР, обласний бюджет	16300	16300	29538	16300	29538	16300	Добудова II черги ОКЗ Сумський обласний психоневрологічний диспансер	%	65	60	-5 в.п.	Виконується. 92,3% до планового показника	Розпорядження КМУ прийнято 23.09.2015, а угоди укладено у листопаді, що унеможливило освоїти в повному обсязі кошти
	Конотопський та Буринський райони	2015 рік	2015 рік	Кошти ДФРР, місцеві бюджети	21272	21272	23666	21272	23666	21272	Завершення будівництва пологового будинку, діагностичного центру та дитячої поліклініки Конотопської ЦРЛ	%	100	100	0	Виконано. 100% до планового показника	-
	Охтирський, Великописарівський райони	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Кошти ДФРР, обласний бюджет	31150	31150	31150	31150	31150	31150	Розширення Охтирської ЦРЛ	%	78	70	-8 в.п.	Виконується. 89,7% до планового показника	Угода укладена 11.12.2015, що унеможливило використати кошти у повному обсязі

Назва проектів регіонального розвитку включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльним оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+;-)		
		2015 рік	2015 рік		Кошти ДФРР, місцевий бюджет	321800	321800	321800	321800	321800	321800	Реконструкція котельні Тростянецької ЦРЛ	%	100	100		
Якісну первинну допомогу – в кожному сім'ю	Міста обласного значення Сумської області	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	5000	-	25000	-	Забезпеченість амбулаторіями	од. на 10 тис. населення	0,5	0,38	-0,12	Виконується. 76% до планового показника	Шляхом вирішення є припинення процесу прийняття органами місцевого самоврядування рішень про створення центрів ПМСД
Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Місцеві бюджети	2800,2	2800,2	7000	2800,2	22000	2800,2	Створення місць у дошкільних навчальних закладах	од.	150	394	+244	Виконується. у 2,6 раза більше планового показника	-
											Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	10	2	-8	Виконується. 20% до планового показника	Недостатнє фінансування
Модернізація мережі закладів культури	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	15600	15600	-	15600	-	15600	Проведення капітальних ремонтів закладів культури	од.	20	58	+38	Виконується. у 2,9 раза більше планового показника	-
											Кількість жителів, залучених до роботи спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності	осіб	800	800	0	Виконано. 100% до планового показника	-
<b>Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій</b>																	
<b>Операційна ціль 2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі</b>																	
Розвиток селекційно-насінницько-продовольчого картоплярства на принципах сільськогосподарської обслуговуючої кооперації	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	420	-	1720	-	Кількість фермерських господарств	од.	2	0	-2	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Створення і функціонування навчально-консультативного центру для фермерів і особистих селянських господарств з питань сільськогосподарського виробництва	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	150	-	450	-	Кількість демонстраційних полгонів	од.	4	0	-4	Виконується	-
Консалтинг з нетрадиційних видів агровиробництва	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	600	-	Кількість наданих консультацій	од.	постійно	0	-	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Започаткування виробництва органічної сільськогосподарської продукції у фермерських та	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	120	-	360	-	Кількість створених виробництв	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту

Назва проектів регіонального розвитку включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)		
індивідуальних селянських господарствах області																	
<b>Операційна ціль 2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст</b>																	
Створення та підтримка 8 різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Кошти сільськогосподарських кооперативів, місцеві бюджети, міжнародні донорські організації	-	-	3000	-	14000	-	Кількість створених кооперативів	од.	8	4	-4	Виконується. 50% до планового показника	Обмежена кількість пропозицій щодо впровадження проекту
Створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості	Сумська область, 5 районів, відібрані за конкурсом	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Місцеві бюджети, кошти ДФРР	2070	2070	10000	2070	12030	2070	Кількість створених комунальних підприємств з обслуговування водопровідних мереж	од.	3	2	-1	Виконується. 66,7% до планового показника	-
Консультаційна (дорадча) підтримка сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	200	-	850	-	Кількість консультацій	од.	500	986	+486	Виконується. У 2 рази більше до планового показника	-
Консультавання з питань виробництва та реалізації органічної продукції	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	200	-	600	-	Кількість інформаційних заходів	од.	5	2	-3	Виконується. 40% до планового показника	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Створення та підтримка шкільних гуртків народних ремесел	Сільські місцевості Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	600	-	Кількість створених шкільних гуртків народних ремесел	од.	10	0	-10	У звітному періоді не розпочато виконання проекту	Проект не схвалено регіональною комісією
Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	100	-	300	-	Впровадження методичних рекомендацій МІСумДУ	%	100	0	-100 в.л.	Виконується	-
Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	18 сільських адміністративних районів Сумської області	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	5000	-	50000	-	Кількість функціонуючих ЦПМСД	од.	24	10	-14	Виконується. 41,7% до планового показника	Недостатнє фінансування
											Питома вага населення, що обслуговуються сімейними лікарями	%	100	55	-45 в.п.	Виконується. 55% до планового показника	
Створення Шосткинської міжрайонної лікарні-хоспісу	Шосткинський, Ямпільський райони	2015-2017 роки	-	-	-	-	2000	-	3000	-	Відкриття хоспісу	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
<b>Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу</b>																	
<b>Операційна ціль 3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці</b>																	
Розвиток регіональних Малих академій наук Сумської області та створення на їх основі Комп'ютерної академії	Районні центри Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	145	-	675	-	Кількість дітей, залучених до навчання у новостворених Малих академіях наук	осіб	1200	0	-1200	У звітному періоді не розпочато виконання проекту	Проект не схвалено регіональною комісією

Назва проєктів регіонального розвитку включених до програм регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєктів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)		
Створення Школи початкового підприємця для студентів та бізнесменів-початківців	Місто Суми та районні центри Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	150	-	500	-	Створення школи початкового підприємця	од.	1	0	-1	У звітному періоді не розпочато виконання проєкту	Проєкт не схвалено регіональною комісією
Закупівля обладнання для професійно-технічних навчальних закладів для підготовки за найбільш потрібними в регіоні професіями	Вибрані райони Сумської області	2015-2016 роки	2015-2016 роки	Позабюджетні кошти	918	918	1700	918	4000	918	Придбання навчального обладнання	од.	98	115	+17	Виконується. 117,3% до планового показника	-
<b>Операційна ціль 3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців</b>																	
Обласний конкурс проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	800,74	800,74	400	800,74	1200	800,74	Кількість профінансованих проєктів	од.	24	26	+2	Виконано. 108,3% до планового показника	-
Розроблення та впровадження місцевих планів дій з охорони навколишнього середовища	Міста та населені пункти Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	300	-	600	-	Кількість розроблених та впроваджених місцевих планів дій з охорони навколишнього середовища	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проєкту
Інформування школярів та опосередковано їх батьків про шляхи зараження та заходи профілактики туберкульозу	Сумська область	2015 рік	2015 рік	-	-	-	50	-	50	-	Своєчасність виявлення захворюваності на туберкульоз серед дітей	%	82	84	+2 в.п.	Виконано. 102,4% до планового показника	-
Розвиток велосипедної інфраструктури в містах Сумської області	Місто Суми та районні центри з високим антропогенним навантаженням на навколишнє природне середовище	2015-2017 роки	-	-	-	-	500	-	3500	-	Кількість створених велосипедних доріжок	од.	3	0	-3	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проєкту
Здорове харчування для дітей дошкільних навчальних закладів міста Суми	Місто Суми, у разі вдалої реалізації запровадити в інших містах та районах області	2015 рік	-	-	-	-	150	-	150	-	Кількість інформаційних заходів	од.	3	0	-3	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проєкту
Спорт на селі – здоров'я та розвиток територіальної громади	Сільські території Буринського, Великописарівського, Краснопільського, Кролевецького, Лебединського, Липоводолинського, Путивльського, Середино-Будського, Шосткинського, Ямпільського районів	2015 рік	-	-	-	-	600	-	600	-	Кількість сільських громад, де створено спортивну базу	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проєкту
<b>Операційна ціль 3.3. Удосконалення системи регіонального управління</b>																	
Створення Агенції регіонального розвитку	Сумська область	2015-2016 роки	-	-	-	-	800	-	2800	-	Створення Агенції регіонального розвитку	од.	1	0	-1	У звітному періоді не розпочато виконання проєкту	Проєкт не схвалено комісією Мінрегіону
Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області	Білопільський, Буринський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський райони	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	300	-	1700	-	Створення центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек	од.	5	2	-3	Виконується. 40% до планового показника	Проєкт не схвалено регіональною комісією

**ЗВІТ**  
**з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку**  
**Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації**  
**на 2015-2017 роки за 2015 рік**

З метою сталого економічного розвитку регіону Сумською обласною державною адміністрацією під методологічним супроводом Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розроблено Стратегію регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) та План її реалізації на 2015-2017 роки (далі – План реалізації), що затверджені рішенням Сумської обласної ради від 09.04.2015 (зі змінами від 16.07.2015 та 28.08.2015).

До розроблення Стратегії та Плану реалізації були залучені представники провідних підприємств регіону, малого та середнього бізнесу, громадські організації, наукові установи, населення області. Також при розробленні цих документів враховувались інтереси територіальних громад регіону. На веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області створено тематичну сторінку «Стратегія регіонального розвитку», де висвітлювався процес розроблення проекту Стратегії та розміщуються всі матеріали із зазначеного питання.

Основне завдання Стратегії – перетворення Сумщини в регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологічним, високоефективним сільським господарством, комфортний та безпечний край, де є всі умови для всебічного розвитку людини.

У результаті колективної роботи сформовано систему цілей Стратегії, що передбачає 3 основних напрямки роботи: розвиток економічного потенціалу; розвиток сільських територій; розвиток людського капіталу.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики» обласна державна адміністрація проводить моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії та Плану реалізації з поданням відповідних звітів на затвердження обласній раді. Моніторинг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

Відповідно до Плану реалізації стратегічна ціль 1. «Розвиток економічного потенціалу регіону» включає 24 технічні завдання на проекти регіонального розвитку.

Операційною ціллю 1.1. «Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств» передбачено



реалізацію 8 проектів, з них 3 – знаходяться в стадії виконання, 5 – виконання у 2015 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проектів.

Зокрема, у напрямку розвитку економічного потенціалу регіону з метою створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств у 2015 році здійснювалися заходи щодо підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону: взято участь у 8 міжнародних та всеукраїнських туристичних виставково-ярмаркових заходах (план на 2015 рік – 7 заходів, виконання планового завдання – 114,3%) у 7 регіонах України (використано 76,5 тис. гривень) (*проект «Формування бренду Сумщини як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом»*). Також з метою створення позитивного іміджу регіону, стимулювання залучення іноземного капіталу, забезпечення діалогу, обміну досвідом між діловими колами, освітніми закладами, громадськими організаціями, органами місцевої влади область презентовано у рамках виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні (*проект «Промоція інвестиційних можливостей регіону»*, план на рік – 1 захід, планове завдання на 2015 рік виконано).

Для приведення в належний стан автомобільних доріг, штучних споруд на них, виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху проведено роботи на 12 об'єктах (150% до планового показника, план на рік – 8 об'єктів) на суму 6570,2 тис. гривень, що забезпечує якісне регулярне автобусне сполучення до сільських населених пунктів області та підвищує рівень безпеки пасажирських перевезень. Зокрема, проведено поточні ремонти: мосту через струмок у с. Лугівка на км 3+301 автодороги О190309 Велика Писарівка – Попівка; мостового переходу на км 13+200 автодороги О190102 Яструбене – Річка – Улянівка – Жовтневе; труби на км 2+950 автодороги С190123 Сульське – Київ – Суми – Юнаківка, автодороги О190405 Уланове – Кіпті – Глухів – Бачівськ; автодороги С190827 Грамине – Голубівка – Гостробири – Межиріч – Токарі – автодорога КПП Рижівка – Білопілля – Жовтневе – Лебедин – Лантратівка; автодороги О190809 Ромни – Лебедин – Мезенівка – Пристайлове – Кам'яне – Боровенька; автодороги О190804 Лебедин – Каложне, труби на автодорозі О191504 Київ – Суми – Юнаківка (на Курськ) – Олексіївка – Новомиколаївка – Червонопрапорне, км 9+577; автодороги О190810 Боровенька – Московський Бобрик – границя Полтавської області; автодороги О191511 Суми – Лебедин – Низи – Верхня Сироватка; С191535 Косівщина – Сад; автодороги О191509 Суми – Солідарне – Чернецьке; автодороги О191503 Яструбене – Софіївка – автодорога Суми – Путивль – Глухів; автодороги О190907 Підставки – Московське – Бееве – автодорога Кімличка – Семенівка – Капустинці; автодороги О191510 Суми – Токарі – Битиця (*проект «Ремонт, реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення»*).

Операційною ціллю 1.2. «Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу» передбачено реалізацію 3 проектів, з них 1 – знаходиться в стадії виконання, 2 – виконання у 2015 році не розпочато (проект «Підтримка ІТ сфери в Сумському регіоні» не пройшов регіональний конкурсний відбір інвестиційних проектів, фінансування яких передбачалось у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, проект «Вивчення спроможності

підприємств у проведенні маркетингових досліджень та збуті товарів» заплановано до реалізації у 2017 році).

У 2015 році суб'єктам малого та середнього підприємництва виділено 932,66 тис. гривень фінансової допомоги (93,3% до планового показника). За результатами конкурсу переможцями стали 4 підприємця, які отримали кошти для реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямками (*проект «Підтримка мікрокредитного фонду для малого і середнього бізнесу»*).

Операційною ціллю 1.3. «Розвиток внутрішнього та в'їзного туризму» передбачено реалізацію 3 проектів, що знаходяться в стадії виконання.

Зокрема, для розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, підвищення туристичного іміджу регіону, розвитку взаємозв'язків інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку області протягом звітного періоду за рахунок коштів обласного бюджету розроблено проектно-кошторисну документацію (42 тис. гривень) для створення музею горюньської культури в селі Нова Слобода Путивльського району. Зазначений проект буде реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2016 році (*проект «Створення Музею горюньської культури в селі Нова Слобода Путивльського району»*).

Також з метою розвитку рекреаційної діяльності в природних умовах національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» відкрито візит-центр Деснянського біосферного резервату ЮНЕСКО, діяльність якого підвищує рівень екологічної свідомості населення (*проект «Створення екологоосвітнього та рекреаційного центру на базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»*).

У напрямку покращення репрезентативності об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), запобігання їх пошкодженню та знищенню винесено в натуру 15 об'єктів ПЗФ місцевого значення (68,2% до планового показника на 2015 рік, не досягнуто планових значень у зв'язку з недостатнім фінансуванням). Також триває робота з організації та встановлення меж території ПЗФ гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення «Панська криниця» (площа 1 га) на землях державної власності природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, розташованої за межами населених пунктів на території Середино-Будського району (*проект «Винесення в натуру об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»*).

Операційною ціллю 1.4. «Підвищення енергоефективності в усіх секторах» передбачено реалізацію 5 проектів, з них 2 – знаходяться в стадії виконання, 3 – виконання у 2015 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проекту.

Зокрема, з метою забезпечення ефективного використання енергоресурсів, розвитку нових підприємств, використання новітніх технологій у напрямку альтернативної енергетики проведено ряд заходів, спрямованих на створення підприємств з переробки лісосічних та інших залишків деревини для виготовлення опалювальних пелетів та брикетів. Так, на території Ямпільського району встановлено лінію з виготовлення пелетів на ДП «Свеське лісове господарство» (4,5 млн. гривень, планове завдання на 2015 рік виконано) (*проект «Переробка лісосічних та інших залишків деревини для виготовлення опалювальних пелетів та брикетів»*).

На впровадження енергоефективних заходів на об'єктах житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, з бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування використано 33,1 млн. гривень. З метою підвищення енергоефективності та енергозбереження встановлено 115 котлів (план на 2015 рік – 101, 113,9% виконання планового показника), що працюють на альтернативних видах палива, 8 енергоефективних газових котлів, проведено утеплення будівель шляхом встановлення 2643 сучасних енергозберігаючих вікон та 183 дверей (проект «Впровадження енергоефективних заходів на об'єктах житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів»).

Операційною ціллю 1.5. «Розвиток територій» передбачено впровадження 5 проектів, що за підсумками 2015 року знаходяться в стадії виконання (невиконання планових показників пов'язано з недостатнім фінансуванням заходів відповідної галузі або неможливістю у звітному періоді освоєння коштів у повному обсязі).

У рамках реалізації проекту «Технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг» у 2015 році на покращення стану житлового фонду області використано 14,1 млн. гривень, зокрема, проведено капітальний ремонт 1175 покрівель, 607 опалювальних систем, 841 системи гарячого та холодного водопостачання житлових будинків. Капітально відремонтовано 166 ліфтів, що сприяло технічному переоснащенню об'єктів житлово-комунального господарства, скороченню питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг. Також проведено будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 54,3 км водопровідних мереж (50,9% до плану на рік), 11,8 км каналізаційних мереж (у 14 разів більше планового показника), 5 свердловин (31,3% до плану), 3 каналізаційних очисних споруд (у 3 рази більше планового показника) та 3 каналізаційних насосних станцій (150% до плану). Зокрема, виконано будівництво водозабірної споруди в місті Суми, очисних споруд у селі Біловоди Роменського району, реконструкцію водозабірної споруди в Роменському районі, на очисних спорудах у місті Конотоп, встановлено станцію знезалізнення води в місті Ромни. Проведено реконструкцію каналізаційного напірного колектора в місті Суми. Здійснено очищення та дезінфекцію 1230, ремонт 455, благоустрій 732 колодязів.

Оснащено житлові будинки 43 засобами обліку тепла (100% до плану).

Відновлено 282,5 км мереж зовнішнього освітлення (у 4 рази перевищує плановий показник на 2015 рік), встановлено 224 шафи обліку, змонтовано 4173 світильники. Поряд з цим встановлено 22 альтернативні джерела освітлення на сонячних батареях у Сумському та Лебединському районах.

Для удосконалення наявної матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я відповідно до сучасних вимог, створення умов для застосування новітніх технологій у медичній галузі області здійснювались заходи по завершенню будівництва пологового будинку з діагностичним центром та дитячою поліклінікою в місті Конотоп; реконструкції адміністративної будівлі центру екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф у місті Суми; реконструкції котельні Тростянецької центральної районної лікарні (заплановані заходи виконано в повному обсязі) та продовжуються роботи з будівництва обласного психоневрологічного диспансеру в місті Суми (II черга, 92,3% до плану на рік); будівництва Охтирської центральної районної лікарні (89,7% до плану) (*проект «Сумщина – європейська якість медицини»*).

У рамках проекту *«Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти»* у 2015 році створено 314 місць у 4 навчально-виховних комплексах, 19 додаткових групах дошкільних навчальних закладів області. Розпочато роботу дошкільного навчального закладу «Яблунька» у місті Суми (4 групи на 80 місць). Це дозволило перевищити річний плановий показник зі створення місць у дошкільних навчальних закладах у 2,6 раза.

З урахуванням демографічних та соціальних особливостей регіону проведено роботу з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів: припинено діяльність 9 закладів, реорганізовано – 11. У напрямку підвищення рівня організованого підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку у 2015 році за кошти місцевих бюджетів придбано 2 шкільні автобуси в Роменському районі проти 10 запланованих, що пов'язано з недостатнім фінансуванням.

Для підвищення ефективності функціонування освітніх округів у Кролевецькому районі реалізовано проект з моделювання інтегрованого освітнього округу як педагогічної інновації в системі навчання і виховання (199,9 тис. гривень).

У 2015 році з метою модернізації інфраструктури закладів культури проведено ремонтні роботи, у тому числі капітально відремонтовано 58 закладів (у 2,9 раза більше від плану, використано 15,6 млн. гривень). Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено капітальний ремонт Самотоївського сільського будинку культури Краснопільського району (використано 964,6 тис. гривень, проект реалізовано в повному обсязі) (*проект «Модернізація мережі закладів культури»*).

До стратегічної цілі 2. «Розвиток сільських територій» включено 12 технічних завдань на проекти регіонального розвитку.

Операційною ціллю 2.1. «Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі» передбачено впровадження 4 проектів, з них 1 – знаходиться в стадії виконання, 3 – виконання у 2015 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проекту.

У напрямку розвитку сільських територій протягом 2015 року в агропромисловому комплексі області проводилися роботи щодо підтримки розвитку фермерських господарств, а саме: проведено аграрний форум на тему: «Сучасні агротехнології», де взяли участь 72 фермерські господарства, приватні підприємства (*проект «Створення і функціонування навчально-консультаційного центру для фермерів і особистих селянських господарств з питань сільськогосподарського виробництва»*).

Операційною ціллю 2.2. «Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст» передбачено 8 проектів, з них 6 – виконуються, 2 – виконання у 2015 році не розпочато (відсутні пропозиції щодо впровадження

проекту «Створення Шосткинської лікарні-хоспісу», проект «Створення та підтримка шкільних гуртків народних ремесел» не пройшов регіональний конкурсний відбір проектів, фінансування яких планувалось здійснювати у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку).

Для сприяння розвитку органічного землеробства проведено 2 інформаційні заходи (40% до плану), зокрема, на базі Сумського національного аграрного університету 10.07.2015 проведено нараду у форматі «круглого столу» на тему: «Забезпечення життєдіяльності людини за рахунок повноцінного харчування. Від лану до столу», а також 10.09.2015 проведено регіональну виставку «Життя у стилі Еко Сумщина – 2015» (проект «Консультавання з питань виробництва та реалізації органічної продукції»).

З метою покращення доступу агровиробників до ринків збуту проводиться робота щодо розвитку кооперативного руху на селі. У рамках упровадження спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III» створено 4 багатофункціональні кооперативи (план – 8, виконання планового завдання – 50%) у Недригайлівському та Глухівському районах. Комунальною установою «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради проведено конкурс із визначення суб'єктів малого та середнього підприємництва для надання фінансової підтримки. Наглядовою радою Сумського обласного фонду підтримки підприємництва підписано договори з переможцями конкурсу та надано фінансову підтримку СОК «Сади Сумщини» Сумського району та СОК «Печинська молочарня» Тростянецького району. Станом на 01.01.2016 в області зареєстровано 44 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, більшість із них – багатофункціональні. Виробничу діяльність проводять 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (проект «Створення та підтримка 8 різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»).

Для підвищення комфорту проживання сільських мешканців та формування нових моделей надання комунальних послуг здійснювалися заходи щодо створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості (створено 2 підприємства, або 66,7% до плану). Зокрема, у селі Слоут Глухівського району створено комунальне підприємство «Господар – 1». Також інноваційний підхід до вирішення нагальних проблем громади запроваджено на території Середино-Будського району, де реалізовано проект зі створення комунального підприємства в смт Зноб-Новгородське (закуплено спеціалізовану транспортну техніку комунального призначення, інвентар, що в подальшому використовуватиметься новоствореною об'єднаною територіальною громадою) (проект «Створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості»).

У рамках проекту «Консультаційна (дорадча) підтримка сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності» науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН взяли участь у роботі 6 конференцій, 6 семінарів, 14 виставок-ярмарків. Проведено 5 засідань «круглого столу», 2 «Дні поля», розроблено та видано 4 методичні рекомендації.

Науковці виступали 8 разів по радіо і на телебаченні. Організовано функціонування 8 науково-демонстраційних полігонів. Постійно функціонували показові ферми з особливостей сучасної технології виробництва молока, вирощування ремонтного молодняка ВРХ та відгодівлі свиней. Аграріям надано 986 консультацій, що у 2 рази більше запланованого.

У напрямку покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини у рамках медичної реформи продовжувалась робота з реорганізації закладів первинної ланки: створено 4 міські амбулаторії; реорганізовано СЛА села Синівка Липоводолинського району в амбулаторію загальної практики-сімейної медицини; 2 ФАПи Глухівського району – в амбулаторію загальної практики-сімейної медицини (села Береза та Слоут); переведено 5 малопотужних лікарських амбулаторій у ФАП/ФП, реорганізовано 2 малопотужні ФАПи в Лебединському районі у ФП (*проект «Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини»*).

В органах Державної реєстрації зареєстровано 14 юридично самостійних центрів первинної медико-санітарної допомоги (4 – не розпочали функціонування в зв'язку з обмеженим фінансуванням) у Буринському, Великописарівському, Глухівському, Конотопському, Краснопільському, Лебединському, Липоводолинському, Недригайлівському, Охтирському, Роменському, Шосткинському, Сумському районах та містах Ромни і Суми (41,7% виконання планового завдання), що сприяє забезпеченню жителів сільської місцевості доступною якісною та своєчасною кваліфікованою медичною допомогою (*проекти «Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги» та «Якісну первинну допомогу – в кожному селі»*).

До стратегічної цілі 3. «Розвиток людського капіталу» включено 11 технічних завдань на проекти регіонального розвитку.

Операційною ціллю 3.1. «Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці» передбачено реалізацію 3 проектів, з них 1 – знаходиться в стадії виконання, 2 – виконання у 2015 році не розпочато (проекти не схвалені регіональною конкурсною комісією, фінансування яких планувалось здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку).

У рамках реалізації проекту «Закупівля обладнання для професійно-технічних навчальних закладів для підготовки за найбільш потрібними в регіоні професіями» оновлено матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів. Зокрема, на проведення капітальних та поточних ремонтів використано 1585 тис. гривень, за позабюджетні надходження від надання послуг та виробничої діяльності проведено ремонті роботи на суму 2035,8 тис. гривень. На закупівлю обладнання для професійно-технічних навчальних закладів для підготовки за найбільш потрібними в регіоні професіями освоєно 918 тис. гривень позабюджетних коштів (придбано 115 одиниць обладнання, або 117,3% до плану).

Операційною ціллю 3.2. «Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців» передбачено реалізацію 6 проектів, з них 2 – виконано, 4 – виконання у 2015 році не розпочато (відсутні пропозиції щодо впровадження проекту).

Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців характеризується успішністю та ефективністю реалізації молодіжної політики. З метою втілення та розвитку даного принципу на практиці у 2015 році проведено обласний конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. Переможцями конкурсу стали 26 проектів (план на 2015 рік – 24), 16 з яких вирішено підтримати в повному обсязі, 10 – із скороченням бюджетів. Досягненням стало те, що з 31 поданого проекту, 10 проектів – від громадських організацій з міст та районів області. У порівнянні з 2014 роком збільшено і обсяги фінансування даного напрямку з 500 тис. гривень до 800,74 тис. гривень (*проект «Обласний конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю»*).

У рамках проекту *«Інформування школярів та опосередковано їх батьків про шляхи зараження та заходи профілактики туберкульозу»* серед населення, у тому числі в дитячих колективах, прочитано 4392 лекції, проведено 30027 бесід, 108 виступів на радіо, 46 – по телебаченню. Своєчасність виявлення захворюваності на туберкульоз зросла до 84% (план – 82%).

Операційною ціллю 3.3. «Удосконалення Системи регіонального управління» передбачено реалізацію 2 проектів, з них 1 – виконується, 1 – виконання у 2015 році не розпочато.

З метою удосконалення структури управління регіонального розвитку розроблено проект для підвищення інституційної спроможності громад регіону у сфері розробки, впровадження стратегій та проектів місцевого розвитку *«Створення Агенції регіонального розвитку»*, який було подано на розгляд регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році. За результатами розгляду регіональною комісією відібрано зазначений інвестиційний проект, проте Міжвідомчою комісією з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку його було відхилено.

Протягом звітнього періоду на базі бібліотек області створено 2 Інтернет-центри (40% до плану, план – 5) доступу до соціально значущої інформації (Роменський, Великописарівський райони), що, у свою чергу, забезпечує ефективне використання інфраструктурного та людського потенціалів (*проект «Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області»*).

Протягом 2015 року в рамках реалізації Плану реалізації реалізовувалося 25 проектів регіонального розвитку (загальна вартість 604,6 млн. гривень), у тому числі за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку – 14 (освоєно 65,4 млн. гривень). Основними причинами невиконання проектів є недостатність фінансування та відсутність пропозицій щодо їх реалізації.

Виконання Стратегії та Плану реалізації забезпечили утримання позицій в соціально-економічному розвитку України. Так, за індексом промислової продукції за 2015 рік область зайняла 5 місце. За виробництвом валової продукції сільського господарства (9,9 млрд. гривень) область посідає 11 місце,

валовим виробництвом зернових та зернобобових культур (3,7 млн. тонн) – 5 місце. По урожайності зернових та зернобобових культур (56,1 центнера з гектара) Сумщина посідає 3 місце. За 2015 рік у Сумській області вироблено 992,6 тис. тонн продовольчого зерна (у 7 разів перевищує річну потребу).

На виконання будівельних робіт на 110 об'єктах області було використано 8,6 млн. гривень коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету. За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету проводились будівельні роботи на 29 соціально важливих об'єктах області (41,4 млн. гривень).

Забезпечено позитивну динаміку показників будівництва житла. У 2015 році введено в експлуатацію 157,1 тис. кв. метрів загальної площі житла (+15,1% до 2014 року).

На покращення стану житлового фонду використано понад 14,1 млн. гривень. У рамках виконання заходів із підвищення енергоефективності та енергозбереження завдяки проведеним заходам споживання газу в цілому по області зменшилося на 17,6%.

У 2015 році область отримала 2350,5 млн. гривень власних доходів загального фонду місцевих бюджетів (+42,5% до 2014 року). Забезпечено позитивну тенденцію фінансування напрямків освіти (профінансовано на 1632 тис. гривень (+20,3% до 2014 року), підтримки сім'ї, дітей та молоді (профінансовано на 1609 тис. гривень (+40,4%)), спорту (профінансовано на 26,6 млн. гривень (+19,8%)), культури (профінансовано на 242 млн. гривень (+19,2%)).

Сумська обласна державна адміністрація буде продовжувати роботу з моніторингу Стратегії та Плану її реалізації на 2015-2017 роки та у разі відсутності активної позиції з подання проектів для їх подальшої реалізації за підсумками моніторингу у 2016 році буде вжито заходів з коригування технічних завдань.