



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
двадцять друга сесія
РІШЕННЯ

07.09.2018

м. Суми

**Про хід виконання Обласної
програми «Питна вода України»
на 2012-2020 роки за підсумками
2012-2017 років**

Ураховуючи виконання заходів Обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки (зі змінами від 17.02.2012, 02.06.2016) за підсумками 2012-2017 років, обласна рада відзначає, що у галузі водопровідно-каналізаційного господарства області досягнуто певних результатів.

За звітний період використано коштів у сумі 35441,7 тис. гривень (24,3%), у тому числі з державного бюджету – 1398,6 тис. гривень (2%), місцевих бюджетів – 31891,5 тис. гривень (67,2%), інших джерел фінансування – 2151,6 тис. гривень (12,1%).

Під час реалізації заходів програми з 2012 до 2017 року:

упорядковано 342 зони санітарної охорони водозабірних споруд (112,1% від потреби);

проведено реконструкцію та будівництво 48 водозабірних споруд (що становить 94,1% від запланованих обсягів);

установлено 5 систем доочищення питної води (11,6 %);

проведено будівництво та реконструкцію 9 об'єктів каналізаційних очисних споруд (27,3 %);

розроблено 16 схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання в населених пунктах (34 %).

Виконані заходи дали можливість:

забезпечити якісне централізоване водопостачання 578 тис. мешканцям області;

на 32% зменшити витрати електроенергії на виробництво питної води та відведення і очищення стічних вод;

покращити роботу об'єктів очисних споруд;

розробити, із залученням спеціалізованих організацій, заходи щодо модернізації та оптимізації роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства на основі проведеного детального аналізу роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення найбільших населених пунктів області.

Пріоритетними напрямками розвитку сфери централізованого водопостачання та водовідведення є впровадження енергозберігаючого обладнання на об'єктах водопровідного та каналізаційного господарства, реконструкція каналізаційних очисних споруд, впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами.


Крім того, необхідно приділити увагу раціональному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів (скорочення витоків і непродуктивних витрат води, впровадження багаторівневого обліку води на всіх стадіях водопостачання та водовідведення, встановлення приладів регулювання тиску).

Заслухавши інформацію управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання Обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 29.09.2006 (зі змінами від 17.02.2012, 02.06.2016) за підсумками 2012-2017 років, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання Обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 29.09.2006 (зі змінами від 17.02.2012, 02.06.2016), за підсумками 2012-2017 років взяти до відома (додається).

Голова



В.М. Токар

**Інформація
про хід виконання заходів Обласної програми
«Питна вода України» на 2012-2020 роки
за підсумками 2012-2017 років**

Обласна програма «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки (далі – Програма), що затверджена рішенням Сумської обласної ради від 29.09.2006, зі змінами, внесеними рішеннями Сумської обласної ради від 17.02.2012, 02.06.2016, розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2006 –2020 роки» й повністю відповідає її цілям та напрямам.

Основною метою та заходами Програми є забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості та, згідно з установленими нормативами, реалізація на території області відповідно до Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки державної політики у сфері питного водопостачання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства.

Згідно зі змінами до Програми (рішення Сумської обласної ради від 17.02.2012 та від 02.06.2016) виконання заходів розраховано на 8 років (2 етапи): I етап: 2012 – 2015 роки, II етап: 2016 – 2020 роки.

Протягом 2012-2017 років планувалося виділити 145910 тис. гривень:
з державного бюджету – 80590 тис. гривень,
з місцевих бюджетів – 47490 тис. гривень,
з інших джерел – 17830 тис. гривень.

Фактично за звітний період використано коштів у сумі 35441,7 тис. гривень, або 24,3% від потреби, у тому числі з державного бюджету – 1398,6 тис. гривень, або 2%, місцевих бюджетів – 31891,5 тис. гривень, або 67,2%, інших джерел фінансування – 2151,6 тис. гривень, або 12,1% (додаток 1 до інформації).

Напрями діяльності та заходи Програми

1. Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.

Протягом звітного періоду виконані роботи з упорядкування 342 зон санітарної охорони водозабірних споруд (112,1%), у тому числі: у містах Суми (1 одиниця), Глухів (3 одиниці), Конотоп (2 одиниці), Шостка (15 одиниць), Білопільському (286 одиниць), Великописарівському (1 одиниця), Глухівському (10 одиниць), Конотопському (1 одиниця), Краснопільському (13 одиниць),

Недригайлівському (5 одиниць), Сумському (1 одиниця), Тростянецькому (4 одиниці) районах, Краснопільській (4 одиниці), Дружбівській (6 одиниць) об'єднаних територіальних громадах.

Зокрема у 2013 році було упорядковано 117 зон санітарної охорони з передбачених 8, у 2014 році - 101 зону санітарної охорони з передбачених 8, у 2016 році – 1 зона санітарної охорони з передбачених 143, у 2017 році – 123 зони санітарної охорони з передбачених 130. У 2012 та 2015 роках роботи не виконувалися.

На виконання вищевказаних робіт використано 1386 тис. гривень (45,3%), у тому числі з місцевих бюджетів – 1239,7 тис. гривень (87,9%), інших джерел – 146 тис. гривень (22,5%). З державного бюджету кошти не виділялися.

2. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

У період з 2012 до 2017 року проведено реконструкцію та будівництво 48 водозабірних споруд (що становить 94,1% від запланованих обсягів) у містах Суми (1 одиниця), Шостка (1 одиниця), Білопільському (1 одиниця), Лебединському (2 одиниці), Липоводолинському (5 одиниць), Сумському (5 одиниць) районах, Тростянецькій об'єднаній територіальній громаді (3 одиниці).

У тому числі: протягом 2012 року виконано роботи на 17 об'єктах з передбачених 2, 2013 року – на 15 об'єктах з передбачених 2, 2014 року - 5 об'єктах з передбачених 2, 2015 року - 2 об'єктах (100%), 2016 року - 6 об'єктах з передбачених 23, 2017 року – 3 об'єктах з передбачених 20.

Для забезпечення виконання вказаних заходів залучено 20821 тис. гривень (32,4%), зокрема з державного бюджету – 496,4 тис. гривень (1,7%), місцевих бюджетів – 20007,4 тис. гривень (90,9%), інших джерел – 317,2 тис. гривень (4,6%).

3. Упровадження станцій (установок) доочищення питної води в системах централізованого водопостачання.

За звітний період установлено 5 систем доочищення питної води (11,6%) у Сумському (3 одиниці), Ямпільському (1 одиниця) районах та у м. Ромни (1 одиниця).

Роботи виконувалися протягом 2013 (3 одиниці, або 43%) та 2017 років (2 одиниці, або 15,4%).

Роботи виконані на загальну суму 2992 тис. гривень (25,3%) за рахунок коштів державного бюджету – 402 тис. гривень (11%), місцевих бюджетів – 2189,3 тис. гривень (40%), інших джерел фінансування – 400 тис. гривень (18%).

4. Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Протягом 2012-2017 років здійснено будівництво та реконструкцію 9 об'єктів каналізаційних очисних споруд (27,3%) у містах Суми, Глухів, Конотоп, Шостка, Шосткинському районі, Кролевецькій та Тростянецькій об'єднаних територіальних громадах.

У 2012 році виконані роботи на 1 об'єкті (100%), у 2013 році – 2 об'єктах (200%), у 2015 році - 1 об'єкті (100%), у 2016 році - 1 об'єкті (6%), у 2017 році - 4 об'єктах (36%). У 2014 році роботи не виконувалися.

На виконання вищевказаних робіт використано 5871,4 тис. гривень (13%), у тому числі з державного бюджету – 500 тис. гривень (2%), місцевих бюджетів – 4128 тис. гривень (27,9%), інших джерел – 1243 тис. гривень (17%).

5. Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання в населених пунктах області.

На виконання даного заходу програми органи місцевого самоврядування забезпечили (переважна більшість протягом 2012 року) розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання в населених пунктах, зокрема, у містах Суми, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни, Білопілля, Буринь, Кролевець, Путивль, Тростянець, селища міського типу Краснопілля, Недригайлів, Липова Долина, Терни, Вороніж, селі Олександрівка Буринського району.

У 2012 році розроблено 14 схем (61%), у 2013 році – 1 схема (програмою розроблення не передбачалося), у 2017 році – 1 схема (6,7%). У 2016 році роботи не виконувалися.

На розроблення схем використано 736 тис. гривень (3,7%), зокрема з місцевих бюджетів – 691 тис. гривень (19%), інших джерел – 45 тис. гривень (6,5%). З державного бюджету кошти не виділялися.

6. Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

Протягом звітнього періоду із запланованих 3 лабораторій (у 2013 році – 1 лабораторія, у 2014 році – 2 лабораторії) була оснащена контрольно-аналітичним обладнанням 1 лабораторія (33%).

У 2016 році для комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради за рахунок коштів міського бюджету придбано аналізатор рідини «Флюарат 02-5М», атомно-емісійний оптичний спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою іСАР 7000 та спектрофотометр UV-5100В загальною вартістю 3636,5 тис. гривень (програмою передбачалося 680 тис. гривень).

Кількісні показники виконання заходів Програми викладені у додатку 2 до інформації.

Головною причиною невисокого рівня виконання показників Програми є відсутність державного фінансування у рамках реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки (останнє фінансування з державного бюджету надходило у 2012 році).

Недофінансування з місцевих бюджетів, а також складна економічна ситуація у країні не кращим чином позначилися на результативних показниках Програми.

Разом з тим обласною державною адміністрацією вживаються заходи щодо покращення технічного стану об'єктів водопровідно-каналізаційного стану.

Так, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 23.03.2018 № 183-ОД «Про заходи з ефективної реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства» рекомендовано районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад забезпечити розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів відповідно до норм чинного законодавства.

Крім того, Сумською обласною державною адміністрацією направлено до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перелік з 8 проектів, які можуть брати участь у конкурсному відборі з реалізації у 2018 році заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки по об'єктах Сумської області загальною кошторисною вартістю 93,3 млн гривень.

Додаток 1
до інформації

**Інформація
про фінансування заходів обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки (зі змінами)
у період з 2012 року до 2017 року**

Рік	Всього			Державний бюджет			Місцеві бюджети			Інші джерела		
	П	Ф	%	П	Ф	%	П	Ф	%	П	Ф	%
2012	19,3	2,197	11,4	8,82	0	0,0	7,7	2,197	28,5	2,78	0	0,0
2013	21,44	3,971	18,5	10,11	0,01	0	8,23	2,763	33,6	3,1	1,198	38,6
2014	24,64	0,489	2,0	11,58	0	0	9,36	0,458	4,9	3,7	0,031	0,8
2015	26,9	7,203	26,8	12,84	0	0	10,26	7,2	70,2	3,8	0	0
2016	33,13	4,977	15,0	24,29	0,996	4,1	5,75	3,87	67,3	3,09	0,11	3,6
2017	20,5	16,603	81,0	12,95	0,392	3	6,19	15,4	248,8	1,36	0,812	59,7
ВСЬОГО	145,91	35,440	24,3	80,6	1,4	1,7	47,49	31,9	67	17,83	2,15	12,1

**Інформація
про виконання заходів обласної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки (зі змінами)
у період з 2012 року до 2017 року**

Заходи	одиниць																				
	Всього			2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання	305	342	112	8	0	0	8	117	1463	8	101	1263	8	0	0	143	1	0,7	130	123	94,6
Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	51	48	94,1	2	17	850	2	15	750	2	5	250	2	2	100	23	6	26,1	20	3	15
Упровадження станцій (установок) доочищення питної води в системах централізованого водопостачання	43	5	11,6	5	0	0	7	3	42,9	7	0	0	7	0	0	4	0	0	13	2	15,4

Продовження додатка 2

Заходи	Всього			2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання	33	9	27,3	1	1	100	1	2	200	1	0	0	1	1	100	18	1	5,56	11	4	36,4
Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольньо-аналітичним обладнанням	3	1	33	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0